



RELACION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	CONTRATISTA Y/O COMPAÑIA	FECHA DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	AVANCE	ESTADO DE LAS OBRAS	TOTAL CUBICADO
2455	PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR VILLA EMILIA	SECTOR NUEVO RENACER, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	LEONARDO ISIDRO AMADOR TAPIA	19-03-20	\$ 1,324,194.46	\$ 264,838.89	100%	\$ 1,059,236.90
2456	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y POZO FILTRANTE E IMPRIMACION	UBICACION EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. MICHAEL TAVAREZ ANDY	19-03-20	\$ 2,652,006.30	\$ 530,401.26	24%	EN EJECUCION
2457	PARA LA CONSTRUCCION UNA CANCHA DE BASKETBALL	EN LA URBANIZACION EL PASO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. JOAQUINA MONTILLA	19-03-20	\$ 2,643,275.35	\$ 528,655.07	27%	\$ 762,002.16
2458	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS CALLES EN EL BARRIO BATEY DE YAGUA, SECTOR SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. SELMO BRAZORBAN	19-03-20	\$ 2,654,406.08	\$ 530,881.22	44%	\$ 966,519.16
2459	PARA LA RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL	EN EL PROYECTO HABITACIONAL MIRADOR NORTE, SECTOR LA TRES IGLESIA, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	EQUILATEROS	19-03-20	\$ 2,710,507.26	\$ 542,101.45	27%	\$ 520,638.20



2460	REPARACION DE LA IGLESIA	EN EL BARRIO EL PROGRESO, SECTOR LOS CASABES, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	DARLIN EMILIO JIMENEZ A.	19-03-20	\$ 1,933,680.31	\$ 386,736.06	0%	NO INICIADA
2461	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE CALLES	EN EL SECTOR VILLA RONDON, LA JAVILLA DE CRUZ GRANDE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	19-03-20	\$ 2,581,772.41	\$ 516,354.48	32%	\$ 679,905.91
2462	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES	EN EL BARRIO EL SOL, SECTOR SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	19-03-20	\$ 2,645,702.24	\$ 529,140.45	30%	EN EJECUCION
2463	PARA LA COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DEL LAS CALLE	DEL SECTOR EL COLINA DEL OZAMA II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	19-03-20	\$ 1,325,396.06	\$ 265,079.62	70%	EN EJECUCION
<b>MONTO CONTRATADO</b>					<b>\$ 20,470,942.49</b>			<b>\$ 3,988,302.34</b>

TOTAL DE OBRAS		9
MONTO CONTRATADO	\$	20,470,942.49
MONTO DE AVANCE	\$	4,094,188.50
TOTAL CUBICADO	\$	3,988,302.34
PORCENTAJE CUBICADO		19.48%
PORCENTAJE SIN CUBICAR		80.52%

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

ING. FRANKLIN A. ORTIZ C.

