



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Santo Domingo Norte
22 de Diciembre del 2020

A la : **Lic. Evelin Peña Henríquez**
Enc. De la Of. de Libre Acceso a la Información Municipal

Del : **Lic. Antonio Manuel Rodríguez**
Director de Presupuesto Participativo Municipal

Asunto : Remisión sobre las tres Reuniones con los Delegados/as de los Seis Bloques en que se compone el Municipio y Acta de Asamblea Comunitaria de constitución del Comité de obra.

Anexo : Acta de las tres reuniones y listado de asistencia, Acta de Asamblea Comunitaria de constitución del Comité de Obra

Cortésmente nos dirigimos a usted, a los fines de remitirle un informe acerca de tres reuniones que se sostuvieron con los Delegados/as de los seis Bloques que compone el Municipio Santo Domingo Norte, en donde se terminó de dar publicidad a las Obras de de Presupuesto Participativo Municipal, se le dio apoyo y visto bueno a la solicitud realizada por la Comisión de Seguimiento Municipal, esta Comisión solicito al Alcalde se aplazaran las obras que no hubieran sido licitadas del año 2020, y se le diera terminación a las obras pendientes desde el año 2016, dichas reuniones o Asambleas se realizaron tres días consecutivos (13,14,15) del mes de octubre 2020, le estamos depositando también dos actas de las recibidas en esta Dirección por la Comisión de Seguimiento en donde ya están conformados los Comités de Obras de las Comunidades que salieron beneficiadas con obras del PPM, tal y como lo establece la Ley 170-07 y la 176-07.

Sin otro particular, se despide

Atentamente

Lic. Antonio Manuel Rodríguez
Director de Presupuesto Participativo Municipal





**PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
ACTA DE ASAMBLEAS DE LAS TRES REUNIONES CON LOS DELEGADOS DE
BLOQUE EL ALCALDE Y LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y LOS
REGIDORES.**

En el salón de conferencias del Cuerpo de Bomberos de Sabana Perdida, del Municipio Santo Domingo Norte Provincia Santo Domingo a partir de los días trece, catorce y quince (13,14,15) del mes de Octubre del año 2020 Siendo las 3:30 PM, se realizaron tres reuniones con los Delegados de los seis Bloques, con la participación del Alcalde **Lic. Carlos Guzmán**, La Comisión de Seguimiento, y algunos Funcionarios del ASDN, y los Regidores Para recibir y dar Informe sobre el Plan de Inversión de Presupuesto Participativo, confirma y acuerda lo siguiente:

Resolución No. 1

La Coordinadora de la Comisión de Seguimiento Municipal **Lic. Eufemia Fani**, realizo un informe sobre las Obras que están en proceso de ejecución desde los años 2016 hasta 2019, en donde se habló sobre el porcentaje en que se encuentra los Proyectos Priorizados en todo el Municipio los que más adelante se enuncian, los cuales en consecuencia, constituyen el **Plan de Inversión Municipal** y en el orden de prioridad a seguidas establecido, serán terminados en caso de ser posible este año, atendiendo a esta solicitud en vista de que estamos siendo afectados por el paso del brote infeccioso de corona virus (**COVID 19**), declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (**OMS**), consiste en limitar severamente la aglomeración de personas para prevenir contagio masivo o la transmisión comunitaria, lo que requiere establecer restricciones a la libertad de tránsito y a la libertad de asociación y reunión. En este proceso se han dictado varias resoluciones dentro de ellas la Resolución Numero: **(62-20)** Declaratoria de Estado de Emergencia de fecha 18 de marzo año 2020, solicitada por el Presidente de la Republica **Lic. Danilo Medina** (Copia Resolución anexa) y la **(12-20)** Emitida por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, en fecha 26 de abril año 2020, en la que se declara el Plan de Emergencia por (60) días, a la Administración Municipal, debido a la expansión del (**COVID 19**) la higienización del Municipio, profundizando la recogida de los desechos sólidos, implementación de Programas de Asistencia Sociales, con los cuales se enfrentara la expansión del virus y la ayuda a personas más vulnerables a quedarse en casa, con las demás obras quedaran pendiente para ser ejecutadas el año próximo antes de ser iniciado el Plan de Inversión del año 2020, en ese sentido tanto la Coordinadora de la Comisión **Lic. Eufemia Fani**, como el Presidente del Concejo de Regidores **Lic. Desiderio Muñoz**, dieron a conocer a los Delegados de los diferentes Bloques, primero a los Bloques de Villa Mella Sur y Norte, la Coordinadora de la comisión hace mención de las obras que estaban en estado de deterioro de años anteriores, y el Alcalde **Lic. Carlos Guzmán**, le ha dado continuidad a los proyectos citados en párrafos anteriores, el Presidente del Concejo de Regidores **Lic. Desiderio Muñoz**, explico que en estas tres jornada con los diferentes bloques, es para llevar tranquilidad a las Comunidad, y dando continuidad a las obras desde el año 2016-2020, por otro lado el **Ing. Genrry González**, encargado de capacitación y PPM, de la **Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)**, explica que las nuevas autoridades llegan a la Alcaldía con un Presupuesto agotado de otra gestión, dice que debido a la Pandemia no es posible realizar Asambleas, y que los fondos han sido destinado a gastos debido a la Pandemia, da a conocer que esa decisión también ha sido acogida por otros Ayuntamientos del país, seguido la Asesora DEL PPM, **Lic. Francis Jorge**, hace

una exhortación, al Alcalde, para que sigan capacitando a los funcionarios sobre la Ley 170-07 y la 176-07, continua diciendo que las obras de Presupuesto Participativo se realizan para romper esquemas, en lo adelante las Comunidades deciden por si mismas sobre sus necesidades y que desean que se le construya, dice que el Presupuesto comienza en Enero y termina en Diciembre y de ninguna manera continua para el año siguiente ya para el año siguiente entra otro Presupuesto, también hace mención que el Presupuesto de una obra puede aumentar el costo luego de ser elegida a través del tiempo, antes de llegar a ser ejecutada, **el Regidor Ramón Martínez (Chiquito)**, exhorta a los Ingenieros que cumplan con todos los parámetros de calidad, a seguidas el **Regidor Vicente (Henry) verihuete**, habla sobre la obligación de la Alcaldía de dar continuidad a todas las obras del PPM, habla acerca de cómo la nueva gestión ha asumido con responsabilidad las obras del PPM, estamos deseoso de realizar nuevas asambleas para escuchar a las comunidades, por su parte el Alcalde **Lic. Carlos Guzmán**, exhorta a los presidentes de juntas de vecinos que después de terminar las obras, tienen que ser firmadas y recibidas por ellos y si están mal construida o aún no se ha terminado que no la reciban y externen sus quejas por las vías correspondiente, dijo que dará terminación a las obras anteriores a su gestión, que el presupuesto del año (2021/2022) será ejecutado como manda la Ley, en su intervención en la asamblea del día 14/10/2020, en donde participaron las tres reuniones se agotó la misma agenda en el bloque Sabana sur el día 14/10/2020, habla sobre el papel tan importante que ha jugado la Comisión de Seguimiento ratifica la celebración de las asambleas para año 2021, habla sobre el presupuesto participativo que en la práctica se ha hecho verdadero esta vez, y ha sido una verdadera fiesta de la democracia, sobre el las obras del 2020, serán realizadas en año 2021, y con toda la calidad requerida, uno de los asistentes en su condición de delegado de su obra se quejó de que no se le comunico para la elaboración de la resolución valorando como atinada la decisión, el ultimo día recibimos la visita de la gobernadora de la Provincia **Lic. Milagros Parada** y hablo sobre el trabajo en conjunto con las autoridades del Municipio a su vez felicito a la gestión por asumir terminar las obras pendientes, ese día también 15/10/2020, **el Regidor Bernardo Candelario** habla sobre las diferentes reuniones realizadas con la participación de todos los Bloques para dar continuidad al PPM. El Director Financiero **Lic. Dionicio Martínez**, habla sobre los fondos del ayuntamiento los cuales se dividen en diferentes fases dentro de estas tenemos el Presupuesto Participativo y la vía Administrativa. Explica que a la llegada de esta nueva gestión se hizo un levantamiento para dar terminación a todas las obras pendientes, también dice que la Ley obliga a la gestión a darle continuidad a las obras del PPM.

N. de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Comunidad ,Año y porcentaje
2254	Construcción de un Centro Comunal	Remanso	Villa Mella Norte, 2016
2209	Construcción de una Capilla	Paraíso II, El Licey	Villa Mella Norte, Año 2016
2253	Construcción de un Centro Comunal	el Polvorín	Villa Mella Sur, Año 2016
1654	Construcción de aceras y contenes	Altos del Paraíso, paraíso escondido	Villa Mella Norte, Año 2018
2402	Construcción de tanque de Cemento para almacenar agua	Brisa de los Palmares	Sabana Perdida Norte
2323	Construcción de aceras y contenes	Villa Carmela II, El Kilombo	Villa Mella Norte
2329	Construcción de aceras y contenes	J.V. Máximo Belliard	Villa Mella Norte

2290	Construcción de un puente	Sobre cañada los Gollitas cañada constancia	Villa Mella Norte
2310	Construcción de aceras y contenes	J.V.Brisas del Ozama	Villa Mella Norte
2311	Acondicionamiento de 4 calles: C/ 1 ra, 105 MTS, C/ 2da, 90 MTS, C/ 3 ra, 112 MTS, C/ 4ta 117 MTS, en los Laureles en un 60%	Los Laureles	Villa Mella Sur
2315	Arreglo de diferentes tramos de la calle	Micom, Sector Ceuta	Villa Mella Sur
2291	Las calles de nuestro sector	J.V. Loma del chivo, los altos del Primavera	Villa Mella Sur
2289	Construcción de aceras y contenes	la Altagracia II	Sabana Sur
2292	Terminación de aceras y contenes	Profesor Juan Bosch	Guaricano
0065	Construcción de aceras y contenes	En el Hoyo Sector El Milloncito II	Sabana Norte
0070	Construcción de aceras y contenes	En el Sector Los Gollitas	Villa Mella Norte
0057	Construcción de un Centro Comunal	En el sector Cruz Grande	Villa Mella Sur
0074	Construcción de aceras y contenes	Sector Villa Jerusalén	Villa Mella Norte
2210	Terminación Biblioteca Comunitaria el Progreso	Sector El Progreso	Sabana Norte

Resolución No. 2. Se resuelve reconocer y dar el visto bueno a la decisión tomada por la nueva gestión y el Concejo de Regidores, conjuntamente con la Comisión de Seguimiento

En esta reunión participaron el día 13/10/2020, Bloque Villa Mella Sur y Norte (53) Cincuenta y tres personas (24) femenina Veinticuatro y Veintinueve (29) masculino.

En esta reunión participaron el día 14/10/2020, Bloque Sabana Perdida Sur y Norte (64) Sesenta y Cuatro personas, treinta y seis (36) femenina y Veintiocho (28) masculino.








En esta reunión participaron el día 15/10/2020, Bloque de Guaricano y Zona Rural (42) Cuarenta y Dos personas (24) Veinticuatro femenina y Dieciocho (18) masculino.

Resolución No. 4. Se solicita a la Dirección de Presupuesto Participativo hacer copias fieles de la presente Acta y distribuir las a cada uno de los interesados, a fin de facilitar su labor de revisión y ejecución de los resultados a las respectivas Direcciones.

Se Anexa a esta acta copias fieles de los listados de asistencia, Copia de la solicitud de la Comisión de Seguimiento dirigida al Alcalde vía la Dirección de Presupuesto Participativo, Listado de obras del año 2020, No habiendo más nada que tratar se dio por concluida esta reunión a las 7:00 PM, Firman en conformidad con la presente Acta:



Iris Janet Beltre
 Secretaria de Actas

En Representación de la Comisión de Seguimiento/ y demás Delegados/as:



Cargo o posición que representa	Nombre y Apellidos	Firmas
Coordinadora	Eufemia Fani	
Secretaria	Carmen Sánchez	
Delegado	José Soriano	José Soriano de la Cruz
Delegada	Ana Soheida Familia	Ana Soheida Familia
Delegado	Rafael García	
Delegada	Isabel Tavera	
Delegado	Manuel Feliz	
Delegado	Jeuri R. Bautista	
Delegada	María Altagracia Liz	
Delegado	Rafael Mora	

Isabel de León









Por el Alcalde:

Nombre	Firma
Carlos Guzmán	


Por los Funcionarios del Ayuntamiento:

Nombre	Cargo	Firma
Nicolás Fortunato	Secretario General	
Dionicio Martínez Vásquez	Director Financiero	
Franklin A. Ortiz	Director de Supervisión y Fiscalización	
Francis Jorge	Asesora del PPM	

Por los Regidores presentes

Desiderio Muñoz	Presidente del Concejo de Regidores	
Ramón Martínez (Chiquito)	Regidor (Preside Comisión del PPM, designada por el concejo de Regidores)	
Bernardo Candelario	Regidor	
Vicente Verihuete (Henry)	Regidor	
Isela Montero	Regidora	
Vendy Oscar Fortunato	Regidor	
Alfredo Henríquez (Chein)	Regidor	
Leonardo Aquino	Regidor	

Por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)

Genrry González 	Enc. De Capacitación y PPM. (FEDOMU)
---	--------------------------------------


Lic. Antonio Manuel Rodríguez
Director de Presupuesto Participativo Municipal



Obras concluidas de Presupuesto Participativo desde 2016-2019
Listado de Obras ya concluidas las cuales están en la lista depositada por la
Comisión de Seguimiento Municipal

2253	Construcción de un Centro Comunitario	el Polvorín	Villa Mella Sur, Año 2016 Concluida
1654	Construcción de aceras y contenes	Altos del Paraíso, paraíso escondido	Villa Mella Norte, Año 2018 Concluida
2327	Construcción de aceras y contenes	En el Hoyo Sector El Milloncito II	Sabana Perdida Norte Concluida
2329	Construcción de aceras y contenes	J.V. Máximo Belliard	Villa Mella Norte Concluida
2292	Construcción de aceras y contenes	Profesor Juan Bosch	Guaricano Concluida
2290	Construcción de un puente	Sobre cañada los Gollitas cañada constancia	Villa Mella Norte Concluida
2310	Construcción de aceras y contenes	J.V. Brisas del Ozama	Villa Mella Norte Concluida
2311	Acondicionamiento de 4 calles: C/ 1 ra, 105 MTS, C/ 2da, 90 MTS, C/ 3 ra, 112 MTS, C/ 4ta 117 MTS, en los Laureles en un 60%	Los Laureles	Villa Mella Sur Concluida
2210	Biblioteca Comunitaria	Sector El Progreso	Sabana Perdida Norte Concluida
2291	Las calles de nuestro sector	J.V. Loma del chivo, los altos del Primavera	Villa Mella Sur Concluida

Obras en proceso de Ejecución de Presupuesto Participativo Nueve (09) Licitadas y en ejecución del Plan de Inversión 2020

	Construcción de Cancha de Basquetbol	Urbanización el Pozo	Villa Mella Sur
	Construcción de Contenes	Sector Villa Emilia Nuevo Renacer	Sabana Perdida Sur
	Construcción de aceras, badenes, pozos filtrantes e imprimación	Villa German II	Sabana Perdida Norte
	Construcción de aceras y contenes En las Calles del Batey de Yagua	Sector San Felipe	Villa Mella Norte
	Reconstrucción de Cancha de Basquetbol en el proyecto habitacional	Sector Las Tres Iglesias	Guaricano
	Construcción de aceras y contenes	Sector Villa Rondón	La Javilla Grande
	Colocación de Transformadores e Iluminación de las Calles	Las Colinas	Sabana Sur
	Reparación de Iglesia	Sector El Progreso	Los Casabe Zona Rural
	Construcción de aceras y contenes	Barrio el Sol, Sector San Felipe	Villa Mella Norte

DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Relación De Obras Presupuesto Participativo 2016-2019

Presp. No.	Obras programadas	Ubicación	Contratista y/o compañía	Estado De Las Obras
2400	PARA LA TERMINACION DE LA VERJA PERIMETRAL EN LA BIBLIOTECA PROGRESO	SECTOR EL PROGRESO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	FEINGE, SRL.	TERMINADA
2254	PARA LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	EN LA URBANIZACION REMANSO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	HAZIM CONSTRUCTORA SRL.	86% EN EJECUCION
2209	PARA LA TERMINACION DE LA CAPILLA	SECTOR PARAISO 2DO, EL LICEY, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	EDCA CONSTRUCTORA, SRL	0%
1855	PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	EN LA CALLE EUSTAQUIA DE JESUS EN EL SECTOR SANTA CRUZ, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI, SRL	70%
2312	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR VILLA JERUSALEN, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. ANDY YERSON RODRIGUEZ PAYANO	82%
2323	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA CARMEN II, EL KILOMBO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	IMAS, INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, E.I.R.L	40% EN PROCESO JUDICIAL
2294	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR LOS GOLLITAS, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. PROSPERO GUILLERMO CUESTA FRIAS	59% RESAGADO Y VA A INICIAR
2315	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y ACONDICIONAMIENTO	EN EL SECTOR MICON, CEUTA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	TERMINADA
2289	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ARQ. JULIAN CASTILLO BRITO	95%

2324	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADEN Y EL ACONDICIONAMIENTOS DE LAS CALLES	EN EL SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	MEGA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA R.D. CARROSE, SRL	85%
2402	CONSTRUCCION DE TANQUE DE HORMIGON PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	EN EL SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	FEINGE, SRL	YA SE DIO EL PICASO, VAMOS A INICIAR.
2079	PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL	EN EL SECTOR CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. GERALDO ANTONIO CUEVAS ESPINOSA	44%, SE VA A RESINDIR EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
2338	PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES	EN EL BARRIO AGRARIO, SECTOR MIRAFLORES, SABANA PERDIDA	ING. RAFAEL ANTONIO MATOS PEREZ	INICIADO
2455	PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR VILLA EMILIA	SECTOR NUEVO RENACER, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	LEONARNO ISIDRO AMADOR TAPIA	TERMINADA
2456	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y POZO FILTRANTE E IMPRIMACION	UBICACIÓN EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. MICHAEL TAVAREZ	80% EN EJECUCION
2457	PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKEBALL	EN LA URBANIZACION EL PASO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. JOAQUINA MONTILLA	95% EN EJECUCION
2458	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS CALLES EN EL BARRIO BATE DE YAGUA, SECTOR SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. SELMO BRAZOBAN	70% EN EJECUCION
2459	PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKEBALL	EN EL PROYECTO HABITACIONAL MIRADOR NORTE, SECTOR LAS TRES IGLESIAS, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE	EQUILATEROS	50% EN EJECUCION
2460	REPARACION DE IGLESIA	EN EL BARRIO EL PROGRESO, SECTOR LOS CASABES, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE	DARLIN EMILIO JIMENEZ A.	PROBLEMAS EN EL PRESUPUESTO

2461	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES	EN EL SECTOR VILLA RONDON, LA JAVILLA DE CRUZ GRANDE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	60% EN EJECUCION
-------------	--	---	---------------------------------	---------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE OBRA

En la Comunidad de Elsol sección/Barrio San Felipe V. U.
 del Municipio de SANTO DOMINGO Provincia SANTO DOMINGO, siendo
 las 3:45 PM horas del día 30 del mes 10 del año
2020; Los habitantes de este lugar con la asistencia de 100
 representantes mayores de edad, nos reunimos para celebrar una **Asamblea**
Comunitaria de Constitución del Comité de Obra, del proyecto
Acercar contenedores el cual fue priorizado en el proceso de
 Presupuesto Participativo realizado por el ayuntamiento municipal.

La asamblea confirma y acuerda los siguientes puntos:

- 1ro. En la Asamblea Comunitaria estuvieron representados todos los sectores y organizaciones de nuestra comunidad.
- 2do. Tanto hombres como mujeres han tenido la oportunidad de participar libremente en las discusiones y votaciones.
- 3ro. La Asamblea aprueba la siguiente resolución:

Resolución No.1: Se constituye un **Comité de Obra**, el cual estará integrado por:

Presidente/a:

<u>Flavia</u>	<u>Martinez</u>	<u>F</u>	<u>[Firma]</u>
Nombres	Apellidos	Sexo	Firma

Secretario/a:

<u>Margarita</u>	<u>Fertad</u>	<u>F</u>	<u>Margareta Ferrer</u>
Nombres	Apellidos	Sexo	Firma

Tesorero/a:

<u>Gabriel Rafael</u>	<u>Rafael Mises</u>	<u>M</u>	<u>Gabriel R. U.</u>
Nombres	Apellidos	Sexo	Firma



Primer/a Vocal:

Elisabeth Victoria Marinez
Nombres Apellidos

F Elisabeth V. Marinez
Sexo Firma

Segundo /a Vocal:

Rafael f
Nombres Apellidos

M Rafael
Sexo Firma

Resolución No.2: Se consideran de importancia las siguientes observaciones:

Resolución No.3: El ayuntamiento deja constancia que la realización definitiva del proyecto dependerá de que se confirme que existen todas las condiciones para la ejecución del mismo. En caso de imprevistos el Ayuntamiento notificará los mismos a la comunidad a través del comité de Seguimiento Municipal.

Siendo las 3 : P.M Horas, el secretario dio lectura a los acuerdos del acta después de aprobarse la misma por los asistentes, se da por concluida y levantada la presente asamblea, firmando los presentes.

Por el Comité de Seguimiento Municipal:

Esmeralda Fari Fari
Nombres Apellidos

F [Firma]
Sexo Firma

Por el Ayuntamiento:

Nombres Apellidos Sexo Firma



Participantes en la Asamblea Comunitaria

No.	Nombre	Firma	Sexo	
			F	M
1	Franciasolaraz	Francias B	/	
2	Elizabeth Moreno	Elizabeth VM	/	
3	Felix Manuel Solaro	Felix MS		/
4	Radame solaro	Radame solaro		/
5	Randi Emanuel Antigua Bardi #			/
6	Lully sandi mieses	Lully's mieses		/
7	Margueta fernand	margueta fernand		
8	Elmaditeus	+++	⊙	
9	Pascasia mieses	+++	⊙	
10	Yoneidis niscasio	Yoneidis n	⊙	
11	Wualquidia NOVA	Wualquidia n	⊙	
12	Alvisque Ovalca	alvisque vadas		/
13	Angel miguel Martin	Angel M-M		/
14	Joangel selmo	joangel selmo	/	/
15	Soledad castillo	soledad castillo	/	
16	Cristina Martinez Lopez	+++	/	
17	Carmen solaro	Carmen solaro	/	
18	Hiber de Jacruz	Hiber de Jacruz	/	/




Participantes en la Asamblea Comunitaria

No.	Nombre	Firma	Sexo	
			F	M
1	A. Dolziza Martínez	Adolza M	-	
2	Virginia Brozokan	Virginia B	-	
3	Virgilia Rafael	Virgilia R	-	
4	Odali Rafael	Odali	-	
5	Yesenia Castillo	Yesenia	-	
6	Centozor	Centozor		-
7	Jux María del Carmen	Jux MC		-
8	Juaquin	Juaquin		-
9	Juana	Juana	-	
10	Reyes	Reyes		-
11	Domitila Cruzman	Domitila	-	
12	Manuela Cruzman	Manuela	-	
13	Beatriz Brozokan	Beatriz B M	-	
14	Alexandro Brozokan	Alexandro B	-	
15	Ebanito Quezada	Ebanito		-
16	Jansen	Jansen		-
17	Jaimito	Jaimito		-
18	Joséito Fernando	Joséito Fernando		-



Participantes en la Asamblea Comunitaria

No.	Nombre	Firma	Sexo	
			F	M
1	Mariolanda Martínez	mariolanda m	-	
2	Ischy Martínez	Ischy Martínez		-
3	Maura Martínez	maura Martínez	-	-
4	Julio Martínez	JULIO m m		-
5	Yaquelin Regalado	Yaquelin Regalado		
6	Maria Luisa Martínez	marialuisa	-	
7	Juan Brazoban	JUAN B		-
8	Carmen del Alben	Carmen del Alben	-	
9	Segundo Martínez	+		-
10	Mariana Leonidas	Mariana Leonidas	-	
11	Ludria Leonida	Ludria Leonida	-	
13	Yemí Sosa	Yemí Sosa	-	
14	Bambara Almonte	Bambara AL	-	
15	Ada Abreu	Ada Abreu	-	
16	Laura Cáceres	Laura Cáceres	-	
17	Yanilda Cáceres	Yanilda Cáceres	-	
18	Andrea Martínez	Andrea M	-	
19	Maria Alcántara	Maria A	-	



DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
PPM

ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE OBRA

En la Comunidad de Guaricano sección/Barrío San Villa Sabal Corpa 2 del Municipio de Santo Domingo Norte Provincia San Domingo siendo las 4 horas del día 10 del mes Noviembre del año 2020; Los habitantes de este lugar con la asistencia de 20 representantes mayores de edad, nos reunimos para celebrar una Asamblea Comunitaria de Constitución del Comité de Obra, del proyecto Acuerdos y Contorno el cual fue priorizado en el proceso de Presupuesto Participativo realizado por el ayuntamiento municipal.

La asamblea confirma y acuerda los siguientes puntos:



1ro. En la Asamblea Comunitaria estuvieron representados todos los sectores y organizaciones de nuestra comunidad.

2do. Tanto hombres como mujeres han tenido la oportunidad de participar libremente en las discusiones y votaciones.

3ro. La Asamblea aprueba la siguiente resolución:

Resolución No.1: Se constituye un Comité de Obra, el cual estará integrado por:

Cargo	Nombre completo	Cedula	Firma
Presidente/a:	<u>Jose Ivan</u> <u>Made Núñez</u>	<u>001-1481699-4</u>	<u>Jose IVAN</u> <u>M. N.</u>
Secretario/a:	<u>Solpino Guay</u>	<u>001-0863692-9</u>	<u>Josepin Cue</u>
Tesorero/a:	<u>Jose Perera</u>	<u>001-08725755</u>	<u>[Firma]</u>
Primer/a Vocal:	<u>Rosa Zabala</u>	<u>225.0016402-9</u>	<u>Rosa zabala</u>
Segundo /a Vocal:	<u>Castine Martínez</u>	<u>001-0607093-1</u>	<u>[Firma]</u>



--	--	--	--

Resolución No.2: Se consideran de importancia las siguientes observaciones:

Resolución No.3: El ayuntamiento deja constancia que la realización definitiva del proyecto dependerá de que se confirme que existen todas las condiciones para la ejecución del mismo. En caso de imprevistos el Ayuntamiento notificará los mismos a la comunidad a través del comité de Seguimiento Municipal.

Siendo las 5:30PM Horas, el secretario dio lectura a los acuerdos del acta después de aprobarse la misma por los asistentes, se da por concluida y levantada la presente asamblea, firmando los presentes.

Por el Comité de Seguimiento Municipal:

Yobani Rivera Alcantara
Manuel Felix
 Nombres y Apellidos

F
M
 Sexo

[Firma]
 Firma



Por el Ayuntamiento:

 Nombres y Apellidos

 Sexo

 Firma



Participantes en la Asamblea Comunitaria:

No.	Nombre completo	Organización	Firma	Sexo	
				F	M
	Cardi Flor	Junta de Vecinos Proy Villa Sabel	<i>Cardi Flor</i>	✓	
	Arday Maria Cruzeta		<i>Arday Maria Cruzeta</i>	✓	
	Tony Mateo		<i>Tony Mateo</i>		
	Florencia Martinez		<i>Florencia M.</i>		
	Piscar Peña				
	Juan M. Rodriguez		<i>Juan M. Rodriguez</i>		
	José del alma medel		<i>José del alma medel</i>		
	Rosalva medel		<i>Rosalva medel</i>		
	Inocencia Baquel		<i>Inocencia Baquel</i>		
	Juan Romeros		<i>Juan Romeros</i>		
	Eusebio Turbio medel		<i>Eusebio Turbio medel</i>		
	teatista Beltró		<i>teatista Beltró</i>		
	Angel José Delo Santos		<i>Angel José Delo Santos</i>		✓
	Teodora Herrera Kibira		<i>Teodora H. R.</i>	✓	
	Ana Josefa Herrera		<i>Ana Josefa H.</i>	✓	
	Dilania Castillo		<i>Dilania C.</i>	✓	
	Angela M ^{ra} De G. Santos R.		<i>Angela M. de G.</i>	✓	
	Juan Francisco Soler		<i>Juan F. Soler</i>		



Participantes en la Asamblea Comunitaria:

No.	Nombre completo	Organización	Firma	Sexo	
				F	M
	Julia Abad		Julia	✓	
	Cristobal Colon		Cristobal G.		✓
	Jesús Rosario		Jesús Rosario		✓
	Victoriano Rodríguez				✓
	Merizol Familia			✓	
	Thony Carrasco				✓
	Yajaira Gil			✓	
	Adrian Acosta Burgos				✓
	Luz del Carmen Madet			✓	
	Paura Cristina Peña			✓	
	Cristian Peña				✓
	Ten Carlos Urbaz				✓
	Esterlinroll Urbaz				✓
	German Familia				✓
	Santa Gil			✓	
	Yan Carlos Acosta				
	Secundino Acosta				
	Justina Sequilet				

