



AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE

REGISTRO DE PARTICIPANTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES Y DE EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, REF.:ASDN-CCC-SO-2021-0001

Nº EXPEDIENTE
ASDN-CCC-SO-2021-0001
01

25/02/2021

NO.	Nombre de la Empresa	Representante	Cargo o Relación	Hora	Fecha	Firma
1	FISCA, SRL	Carlos Lopez	Gerente	8:23 AM	25/2/21	[Firma]
2	Jose M. Rivas	Jose M. Rivas	Pers. Física	9:15 AM	25/02/21	[Firma]
3	Solera SRL	Maria Arroyo	Gerente	10:19 AM	25/02/21	[Firma]
4	Angela M. Diaz P	Angela Diaz P.	Personafisica	10:25 AM	25/02/21	[Firma]
5	Jullian Escobillo	Jullian Escobillo	Personafisica	10:23 AM	25/2/21	[Firma]
6	Cristina Ferrand	Cristina Ferrand	Persona Fisica	10:30 AM	25/2/21	[Firma]
7	ESKATE viny Y. Franco	ESKATE viny Y. Franco	Personafisica	10:32 AM	25/2/21	[Firma]
8	Wander de la Cruz	Wander de la Cruz	Personafisica	10:33 AM	25/2/21	[Firma]
9	JULIO MATOS	JULIO MATOS	SM Felipe	11:42	25/2/21	[Firma]

Alma Rosa Castro	Yvonne Castro	Severina Ivica	11:00am	25/07/21	Alma Rosa Castro
Cherote Art. Lopez	Yvonne Lopez	Persona Fisica	11:02am	25/7/21	Yvonne Lopez
Armando Torres	Armando Torres	Persona Fisica	11:04am	25/7/21	Armando Torres
EDY BEATO A.	EDY BEATO A.	Persona Fisica	11:08am	25/7/21	EDY BEATO A.
Marta Gomez B.	Marta Gomez B.	Persona Fisica	11:10am	25/7/21	Marta Gomez B.
Miguel Espinoza C.	Miguel Espinoza C.	Persona Fisica	11:10am	25/7/21	Miguel Espinoza C.
Maria Maria Lopez	Maria Lopez	Persona Fisica	11:40am	25/7/21	Maria Lopez
Geovany Garcia	Geovany Garcia	Persona Fisica	11:52am	25/7/21	Geovany Garcia
Diver Rodriguez	Diver Rodriguez	Persona Fisica	11:53am	25/7/21	Diver Rodriguez
Mateo Gamba	CONAMAR SRL	Persona Juridica	11:55am	25/7/21	Mateo Gamba
Miguel Angel Basilio	Miguel Basilio	Persona Fisica	12:00	25/07/21	Miguel Basilio
Josep A. Cuevas	Josep A. Cuevas	Fisica Juridica	12:20	25/07/21	Josep A. Cuevas
Maria E. Cepeda	Maria E. Cuevas	Persona Fisica	12:23	25/7/21	Maria E. Cepeda
Jose M. Silvio Bando	Jose M. Silvio Bando	Persona Fisica	12:25	25/7/21	Jose M. Silvio Bando
Jairo Rosales	Jairo Rosales	Persona Fisica	12:30	25/7/21	Jairo Rosales
Cherylan Valencia	Jairo Rosales	Persona Fisica	12:30	25/7/21	J.R.

entregados 25 agosto hora 4:21 a la tarde
 25-08-2021
 J. May B. A. Marchal M. y Zumbado Martinez



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Santo Domingo Norte
16 de Febrero del 2021

MEMORIA

Memoria de la reunión de fecha 15 del mes de Febrero año 2021, la Dirección de Presupuesto Participativo Municipal acogiendo la solicitud del Alcalde **LIC. CARLOS GUZMÁN** quien a través de nosotros Director del PPM, **LIC. ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ**, invito a la Comisión de Seguimiento Municipal, y a los Directores de Obras Publica Urbana: **ING. CRESENCIO PAREDES**, **LIC. DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ**, Director Financiero, **ING. FRANKLIN A. ORTIZ**, Director de Supervisión y Fiscalización, **LIC. MARCELO HEREDIA**, Director Jurídico, estando presentes también nuestra asesora **LIC. FRANCIS JORGE**, por la Comisión de Seguimiento encabezada por **EUFEMIA FANI**, acompañada de los Delegados Miembros de la Comisión: **GEURY RODOLFO BAUTISTA**, **ISABEL TAVERAS ALCANTARA**, **JOSE SORIANO DE LA CRUZ**, **MARIA ALTAGRACIA LIZ**, **RAFAEL MORA ALCANTARA**, en representación del Bloque Villa mella Este, **ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ**. Con el objetivo de tratar todo lo relacionado con las obras que serán puesta en concurso, siguiendo las reglas y siempre en apego a la Ley 170-07 y 176-07, nuestro Alcalde se mantiene en contacto con el órgano supervisor y Fiscalizador de las obras del PPM, la Comisión de Seguimiento Municipal Valorando siempre las acciones realizadas por la Comisión, el Alcalde nos convocó para analizar los pendientes y los detalles relacionados con el concurso de las Obras del PPM, en dicha reunión el Alcalde anuncio que ya están el en portal de la Institución la convocatoria a los Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores pertenecientes al Colegio de (CODIAC) de nuestro Municipio a pedido de la entidad, quienes son los llamados a participar, también anuncio que la fecha para este acontecimiento es el martes 16 del mes de Marzo, explicó la forma de ejecución seguirá siendo por trimestre y que estamos preparados para dar inicio a ese proceso, la Comisión de seguimiento por su parte solicitó información sobre las obras que están siendo ejecutadas por vía del acuerdo realizado entre la Comisión y la Alcaldía.

Entrando en detalles los Directores intervinientes cada uno en representación de sus respectivas Direcciones aclararon lo siguiente: El Director Jurídico:

LIC. MARCELO HEREDIA: Hiso la aclaración sobre las obras que están en proceso Judicial y que el mismo puede ser largo, pero que ya se están realizando las notificaciones y requerimientos de lugar por incumplimiento en la ejecución de dichas obras, habiendo mucho de estos Ingenieros tomado el avance y las cubicaciones para dar inicio y no han iniciado en algunos casos, en otros no han culminado las obras que recibieron por contratación, aquí estamos dejando el detalle las obras que se encuentran en ese estado:

Primera Obra: Construcción de escalones ubicación en las Calles: 3RA, Dotel, Central, en el Barrio Los Trinitarios, Villa Mella Sur, estando a cargo de la Ing. Contratista **Claudia Patricia Ogando Méndez**, con un 16%.

Segunda Obra: Construcción de un Centro Comunal, ubicado en el Sector Cruz Grande, Villa Mella sur, estando a cargo del Ing. **Geraldo Ant. Cuevas Espinosa**, con un 44%.

Tercera : Construcción de Aceras y Contenes, en el sector de Maricao Villa Mella Norte, estando a cargo la Compañía Imas, Ingenieros Mantenimiento y Servicios, E.I.R.L. Con un 46 %.

Cuarta Obra: Construcción de Aceras y Contenes, en el sector de Villa Carmen II, El Kilombo Villa Mella Norte, con un 40%.

La **LIC. FRANCIS JORGE**, nuestra asesora propuso elaborar un borrador para actualizar el reglamento Interno de Presupuesto Participativo Municipal, a fin de tomar como referencia y establecer experiencias de los procesos pasados.

El, **ING. FRANKLIN A. ORTIZ**, Director de Supervisión y Fiscalización, resalto los detalles de las obras concluidas y en ejecución las que están dentro del acuerdo realizado con la Comisión de Seguimiento.

Adjunto: Listado de Asistencia, Relación de Obras enviadas para rescindir Contratos y Listado de Obras de la Dirección de Supervisión y Fiscalización en donde están los porcentajes.

DIRECCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL


Relación De Obras Presupuesto Participativo 2016-2019


Presp. No.	Obras programadas	Ubicación	Contratista y/o compañía	Estado De Las Obras
1651	PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALONES	EN LAS CALLES 3RA, DOTEL, C/CENTRAL BARRIO LOS TRINITARIOS I, VILLA MELLA SUR	INGENIERO CLAUDIA PATRICIA OGANDO MENDEZ.	16% EN PROCESO JUDICIAL
1654	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN LA CALLE COLON, EN EL BARRIO PARAISO ESCONDIDO VILLA MELLA NORTE	INGENIERO NICOLAS GARCIA CUESTA	TERMINADA 100%
2254	PARA LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	EN LA URBANIZACION REMANSO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	HAZIM CONSTRUCTORA SRL.	86% EN EJECUCION
1855	PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	EN LA CALLE EUSTAQUIA DE JESUS EN EL SECTOR SANTA CRUZ, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI, SRL	72%
2079	PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL	EN EL SECTOR CRUZ GRANDE, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. GERALDO ANTONIO CUEVAS ESPINOSA	44%, SE VA A RESINDIR EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
2209	PARA LA TERMINACION DE LA CAPILLA	SECTOR PARAISO 2DO, EL LICEY, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	EDCA CONSTRUCTORA, SRL	70%
2210	PARA LA TERMINACION DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA	EN EL SECTRO EL PROGRESO SABANA PERDIDA	EDCA CONSTRUCTORA, SRL	TERMINADA 100%
2253	PARA LA TERMINACION DE UN CENTRO COMUNAL	EN EL SECTOR EL POLVORIN VILLA MELLA SUR	HAZIM CONSTRUCTORA S.R.L.	TERMINADA 100%
2254	PARA LA TERMINACION DE UN CENTRO COMUNAL	EN LA URBANIZACION REMANSO VILLA MELLA NORTE	HAZIM CONSTRUCTORA S.R.L.	80% EN EJECUCION

2289	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ARQ. JULIAN CASTILLO BRITO	72%(TERMINADA)
2290	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CAÑADA COTANCIA	SECTOR FUERZA Y UNION VILLA MELLA NORTE	ING. ALEXIS GREGORIO REYNA	TERMINADA
2291	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR LOMA DEL CHIVO, LOS ALTOS DEL PRIMAVERAL	ING. JUANA MARIA CLETO HEREDIA	TERMINADA 100%
2292	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR PROFESOR JUAN BOSCH LOS GUARICANO	JOSE MIGUEL FERRERAS AMPARO	72%
2294	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR LOS GOLLITAS, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. PROSPERO GUILLERMO CUESTA FRIAS	54% EN EJECUCION
2310	PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES	EN EL SECTOR BRISAS DEL OZAMA	VIRLABO ENERGU S.R.L	TERMINADA 100%
2311	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES ACONDICIONAMIENTO E IMPRIMACION	EN EL SECTRO LOS LAURELES VILLA MELLA SUR	GEOVIARQ CONSTRUCTORA S.R.L.	TERMINADA 100%
2312	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR VILLA JERUSALEN, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. ANDY YERSON RODRIGUEZ PAYANO	82%
2314	PARA LA CONSTRUCCION DE PEATONES	EN EL SECTOR URB. MAXIMO GOMEZ	ING. BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	TERMINADA 100%
2315	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y ACONDICIONAMIENTO	EN EL SECTOR MICON, CEUTA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	TERMINADA 100%
2317	PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL	EN EL SECTOR LA MINA, ROSA DUARTE GUARICANO	ARQ. LUISA MAÑON DE RODRIGUEZ	TERMINADA
2323	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA CARMEN II, EL KILOMBO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	IMAS, INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, E.I.R.L	40% EN PROCESO JUDICIAL
2324	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADEN Y EL ACONDICIONAMIENTOS DE LAS CALLES	EN EL SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	MEGA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA R.D. CARROSE, SRL	80%

2327	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL HOYO SECTOR MILLONCITO II	ING. CARLA MARGARITA MEJIA COTES	TERMINADA 96 %
2329	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTRO MAXIMO BELLAR, LOS ARQUEANOS	ING. NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	TERMINADA 96 %
2338	PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS FILTRANTES	EN EL BARRIO AGRARIO, SECTOR MIRAFLORES, SABANA PERDIDA	ING. RAFAEL ANTONIO MATOS PEREZ	INICIADO, READECUACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
2402	CONSTRUCCION DE TANQUE DE HORMIGON PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	EN EL SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	FEINGE, SRL	YA SE DIO EL PICASO, VAMOS A INICIAR.
2455	PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTRO NUEVO RENACER SABANA PERDIDA	ING. LEONARDO ISIDRO AMADOR TAPIA	TERMINADA 100 %
2456	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES, POZOS FILTRANTE E IMPRIMACION	EN EL SECTOR VILLA GERMAN II SABANA PERDIDA	ING. MICHAEL TAVAREZ	80%
2457	PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKEBALL	EN LA URB. EL PASO, VILLA MELLA SUR	ING. JOAQUINA MONTILLA	TERMINADA 100 %
2458	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS ALLES EN EL BARRIO BATEY DE YAGUA, SECTOR SAN FELIPE	ING. JOSE SELMO BRAZOBAN	TERMINADA 100 %
2459	PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKEBALL	EN EL PROYECTO HABITACIONAL, MIRADOR NORTE, LAS TRES IGLESIAS, LOS GUARICANO	EQUILATEROS	45% EN EJECUCION
2460	REPARACION DE LA IGLESIA	EN EL BARRIO EL PROGRESO, SECTOR LOS CAZABE, ZONA RURAL	ING. DARLIN EMILIO JIMENEZ A.	READECUACION EN EL PRESUPUESTO
2461	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL SECTOR VILLA RONDON, LA JAVILLA DE CRUZ GRANDE	IN. NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	TERMINADA 100 %
2462	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN EL BARRIO EL SOL SECTOR SAN FELIPE	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	TERMINADA 100 %
2463	PARA LA COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DE LAS CALLES	EN EL SECTRO LAS COLINAS DEL OZAMA II, SABANA PERDIDA	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	TERMINADA 100 %


Los presentes confirman:



LIC. CARLOS GUZMAN
Alcalde ASDN


ING. CREENCIO PAREDES
Director de Obras Pública


LIC. DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ
Director Financiero

ING. FRANKLIN A. ORTIZ
Director de Supervisión y Fiscalización


LIC. MARCELO HEREDIA
Director Jurídico


LIC. FRANCIS JORGE
Asesora


EUFEMIA FANI
Coordinadora de la Comisión de Seguimiento

GEURY RODOLFO BAUTISTA
Delegado de Villa M. Norte

ISABEL TAVERAS ALCANTARA
Delegada de Guaricano


JOSE SORIANO DE LA CRUZ
Delegado de Zona Rural

MARIA ALTAGRACIA LIZ
Delegada de Sabana Norte

RAFAEL MORA ALCANTARA
Delegado de Sabana Norte

ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ

En representación del Bloque Villa mella Este


LIC. IRIS JANET BELTRE
Secretaria del PPM


Lic. Antonio Manuel Rodríguez
Director de Presupuesto Participativo Municipal

