



La Dirección de Supervisión y Fiscalización ha realizado junto a la Dirección de Obras públicas, los delegados y el comité de seguimiento un gran trabajo. Ya esas obras han presentado sus primeras cubicaciones y la Dirección Financiera realizó los pagos de las cubicaciones remitidas por la Dirección de Supervisión y Fiscalización. En total **17 cubicaciones** por concepto de avances de los trabajos de campo en las obras que suman un valor de **(RDS: 8,751,714.94)** Ocho Millones Setecientos Cincuenta Y Un Mil Setecientos Catorce Pesos Con 94/100 Centavos, **para un total pagado de (RDS: 20,422,213.77)** Veinte Millones Cuatrocientos Veinte Y Dos Mil Doscientos Trece Pesos con 77/100. Centavos, **que fueron recibidos por los contratistas.**

### Estados de ejecución de obras

Montos Contratados RDS	Avance de 20%	1er. Cubicación	Montos Total Pagado RDS	Montos totales Pendientes RDS
58,352,732.79	11,670,498.82	8,751,714.77	20,869,478.37	27,483,254.42

De las 27 obras solo 3 han sido paralizadas por diferentes motivos y fueron notificadas a los Delegados/as por las Direcciones correspondientes, y como alcalde las remitimos al Concejo de Regidores para que sean revisados y reorientados en coordinación con la Comunidades. Estas obras tienen un presupuesto aprobado por un valor de **( RDS: 6,998,474.81)** Seis Millones Novecientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Pesos con 81/100 centavos,

### Relación de Obras con Observaciones

NO. De Presupuesto	Descripción de Obras	RDS Montos	Estado
8	Colocación de transformadores e iluminación, Ozama I, Sabana Perdida Sur	1,399,674.65	Cambio de Proyecto, se inició y el gobierno intervino el sector
6	Saneamiento de la cañada y colocación de alcantarilla, las 5 esquina, Los Guaricano	2,799,06.75	Paralizado por observaciones de supervisión
24	Acondicionamiento de las calles, sector Mata Gorda, Zona Rural	1,999,330.06	Rescisión contratos por incumplimientos







### Readecuación de Presupuesto

NO. De Presupuesto	Descripción de Obras	RD\$ Montos	Estado
10	Construcción de un salón para escuela laboral, Brisa de los Palmares, Sabana Perdida Norte	2,799,763.41	Readecuación de presupuesto

Ya contamos con tres obras terminadas, que son:

### Obras terminadas

Obras	Sector	Porcentajes
Acondicionamiento	Sector Unión Antonina	Terminada
Colocación de transformadores e Iluminación de las calles	Sector las Flores, San Felipe	Terminada
Construcción de aceras y contenes	Sector Peña Gómez, San Felipe	Terminada

En conclusión: 23 obras están en ejecución. 3 terminadas y 3 presentan situaciones. para un total de 27 obras sorteadas.

### Estados de Proyectos de Obras del PPM.

Obras	Estado de Obras
23	Proyectos de obras cubicadas en estado de avance
1	Con problemas presupuestarios
3	Terminadas



Estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo con las nuevas obras hoy aprobadas.