



ACTUALIZADA HASTA 09/02/2022

## 27 OBRAS DEL SORTEO 2021

NO. DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2021-0001

### SABANA PERDIDA NORTE

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	FECHA DEL CONTRATO	AVANCE	1RA. CUBICACION	2DA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
4	REPARACION DE VIVIENDAS	SECTOR BARRIO NUEVO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	EVARISTO GUEVARA MEDINA	2,799,864.74	19/4/2021	559,972.95	437,618.13 12/11/2021	0.00	20.00%
10	CONSTRUCCION DE UN SALON PARA UNA ESCUELA LABORAL	SECTOR BRISA DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	2,799,763.41	19/4/2021	559,952.68	0.00	0.00	INICIADA READECUACION DE PRESUPUESTO
9	CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR MAJAGUAL, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	CARLOS MANUEL CANELA	2,797,739.87	19/4/2021	559,547.97	489,614.34 02/08/2021	408,547.30 25/11/2021	43.00%
20	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO	SECTOR VILLA POMPA I, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	OSVALDO VALENTIN VALERA	2,799,878.82	19/4/2021	559,975.76	398,259.71 07/12/2021	0.00	20.00%



### SABANA PERDIDA SUR

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	FECHA DEL CONTRATO	AVANCE	1RA CUBICACION	2DA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
8	COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION	SECTOR COLINA DEL OZAMA I, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	MERCEDES EVELISE NERIS FABIAN	1,399,674.65	19/4/2021	279,934.93	434,185.93 07/09/2021 266,224.97 10/12/2021	0.00	39% SE REALIZO UNA CUBICACION DE CIERRE PORQUE EL ESTADO DOMINICANO INTERVINO EL SECTOR, EJECUTANDO UN PROYECTO MAS AMBICIOSO, LO CUAL NOS OBLIGO A DETENER LA EJECUCION DE NUESTRO.
19		SECTOR LA NUEVA ESPERANZA, MONTE REY II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	1,399,678.82	19/4/2021	279,935.76	460,003.60 30/06/2021	396,821.85 11/11/2021	76.00%
25	ACONDICIONAMIENTO DEL CLUB ENRIQUILLO	SECTOR FRANCISCO DE ROSARIO SANCHEZ, ENRIQUILLO I, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	VICTOR ANTONIO LORA VASQUEZ	1,399,436.31	19/4/2021	279,887.26	243,626.43 06/12/2021	0.00	22.00%
26	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR VILLA LEMUA, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	JEANNETTE TAVAREZ CASTILLO	1,399,687.89	19/4/2021	279,937.58	332,516.60 30/06/2021	352,612.06 19/11/2021	62.00%

27	CONSTRUCCION Y ENCACHADO DE PEATONES	SECTOR UNION Y PROGRESO, ACAPULCO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	CONSTRUCTORA GUEVAS & MEDINA, SRL.	1,399,885.75	19/4/2021	279,977.15	<b>648,835.68</b> <b>25/11/2021</b>	0.00	58.00%
28	CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR ISRAEL DEL CACHON, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	KEVYN SANCHEZ GONZALEZ	1,399,367.02	19/4/2021	279,873.40	342,957.99 12/07/2021	<b>422,724.79</b> <b>02/12/2021</b>	73.00%
29	CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREATIVO	SECTOR ALFREDO FLORENTINO CACERES, LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANO DOMINGO NORTE.	GRUPO MUNOR, SRL.	1,398,697.75	19/4/2021	279,739.55	<b>487,383.29</b> <b>26/01/2022</b>	0.00	47.00%
30	ACONDICIONAMIENTO	SECTOR UNION ANTONINA, CARRETERA VIEJA, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS	1,372,082.08	19/4/2021	274,416.42	219,334.82 24/08/2021	<b>878,194.54</b> <b>11/11/2021</b>	TERMINADA



**VILLA MELLA SUR**

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	FECHA DEL CONTRATO	AVANCE	1RA CUBICACION	2DA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR LA ESPERANZA, CRUZ GRANDE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	MARIEL ALVAREZ	2,799,215.45	19/4/2021	559,843.09	769,721.17 01/07/2021	<b>358,910.32</b> <b>25/11/2021</b>	51.00%
11	ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	SECTOR LOS EMPRENDEDORES, SECTOR LA JAVILLA DE CRUZ GRANDE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JOMHF, S.R.L. (ING. JHONY OROSCO)	2,799,630.11	19/4/2021	559,926.02	899,795.19 19/08/2021	0.00	40% EN EJECUCION
12	CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR PARAISO DE VILLA LAURA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	INGENIERIA, TASACIONES Y AGRIMENSURA VASQUEZ & ASOC.	2,799,301.75	19/4/2021	559,860.35	779,351.25 12/07/2021	<b>432,074.1</b> <b>08/12/2021</b>	58.00%



### VILLA MELLA NORTE

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	FECHA DEL CONTRATO	AVANCE	1RA CUBICACION	2DA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
15	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR UNIDAD Y ACCION, SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ARQ. JULIAN CASTILLO BRITO	2,798,674.79	19/4/2021	559,734.96	459,553.64 18/08/2021	<b>480,628.84</b> <b>16/11/2021</b>	43.00%
16	COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DE LAS CALLES	SECTOR LAS FLORES, SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	SHERLIM MATZEL SOTO NUÑEZ	2,798,874.79	19/4/2021	559,774.96	<b>2,238,680.69</b> <b>11/11/2021</b>	0.00	TERMINADA
23	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR PEÑA GOMEZ, SAN FELIPE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	CLAUDIA YOSELIN QUISPE FIGUEROA	2,799,330.06	19/4/2021	559,866.01	468,509.64 23/07/2021	<b>1,770,742.01</b> <b>11/11/2021</b>	TERMINADA





## GUARICANOS

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	FECHA DEL CONTRATO	AVANCE	1RA CUBICACION	2DA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
6	SANEAMIENTO DE LA CAÑADA Y COLOCACION DE ALCANTARILLA	SECTOR GUARICANO AFUERA, SECTOR LAS 5 ESQUINA, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	RAFAEL SANCHEZ ARAUJO & CIS, S.R.L.	2,799,036.75	19/4/2021	559,807.35	0.00	0.00	RECINCION DE CONTRATO, ENVIADO A JURIDICA
13	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR BRISA DEL NORTE II, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	ASTRID CAROLINA PAYAN DIAZ	2,099,301.75	19/4/2021	419,860.35	515,160.02 02/08/2021	447,082.92 25/11/2021	57.00%
14	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BARRIO NUEVO AMANECER, SECTOR PROF. JUAN BOSCH, GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE.	YONATHAN TALABERA MEDINA	2,099,706.78	19/4/2021	419,941.36	528,136.54 30/06/2021	571,819.25 09/02/2022	67.00%
21	COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DE LAS CALLES	SECTOR NUEVA ESPERANZA, LOS CHARLESITOS, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE	MORELVA POLANCO GUZMAN	2,096,657.76	19/4/2021	419,331.55	440,521.94 12/07/2021	415,580.12 09/02/2022	53.00%
22	SANEAMIENTO DE LA CAÑADA	SECTOR EL PROGRESO, BARRIO NORTE, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	EDILBERTO MECERLIX ALCANTARA CASADO	2,099,630.06	19/4/2021	419,926.01	601,526.42 31/08/2021	505,782.17 16/11/2021	68.00%

### ZONA RURAL

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	FECHA DEL CONTRATO	AVANCE	1RA CUBICACION	2DA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
7	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKEBALL	SECTOR VILLA PROGRESO DEL NORTE. ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	ANGELA HEREDIA MORENO	1,999,640.02	19/4/2021	399,928.00	0.00	0.00	EN EJECUCION
17	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR LOS CASABES, LOS PINOS, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	ALEXIS DE JESUS GONSALEZ DE LA ROSA	1,998,974.79	19/4/2021	399,794.96	800,648.17 18/08/2021	<b>576,384.03</b> <b>16/12/2021</b>	89.00%
18	CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO	SECTOR AMOR DE DIOS, HIGUERO, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	AVELINO REYES MESA	1,999,670.77	19/4/2021	399,934.15	400,737.19 07/09/2021	<b>332,512.97</b> <b>29/11/2021</b>	48.00%
24	ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	SECTOR MATA GORDA, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ	1,999,330.06	19/4/2021	399,866.01	0.00	0.00	RECINCION DE CONTRATO

OBRAS CON CUBICACION Y EN EJECUCION	<b>21</b>
OBRAS CON PROBLEMAS DE PRESUPUESTO	<b>1</b>
OBRAS TERMINADAS	<b>3</b>
OBRAS EN RECINCION DE CONTRATO	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

<b>RESUPUESTADO</b>	<b>58,352,732.80</b>
<b>TOTAL CUBICADO</b>	<b>21,579,161.69</b>
<b>TOTAL CUBICADO A PAGAR</b>	<b>987,399.37</b>





PRESP. No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	1RA. CUBICACION	2DA. CUBICACION	3RA. CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
<b>PRESUPUESTO GENERALES 2020-2024</b> <b>NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2021-0003</b>									
31	CONSTRUCCION DE BADENES	DIFERENTES SECTORES DE VILLA MELLA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE.	ING. JOAQUINA MONTILLA MENDEZ	4,686,230.26	937,246.05	1,572,529.87 30/08/2021	1,037,335.97 25/11/2021	<b>608,988.02</b> <b>07/02/2022</b>	87.00%
32	CONSTRUCCION DE BADENES	DIFERENTES SECTORES DE GUARICANOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE.	RANMAT INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.R.L.	4,680,811.26	936,162.25	<b>2,262,303.68</b> <b>10/12/2021</b>	0.00	0.00	EN EJECUCION
33	CONSTRUCCION DE BADENES	DIFERENTES SECTORES DE SABANA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE.	ARQ. LUISA MARIA MAÑON DE RODRIGUEZ	6,385,860.22	1,277,172.04	<b>1,539,952.41</b> <b>07/12/2021</b>	0.00	0.00	30.00%

<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>15,752,901.74</b>
<b>TOTAL CUBICADO</b>	<b>7,021,109.95</b>
<b>TOTAL CUBICADO A PAGAR</b>	<b>4,411,244.11</b>

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	1RA. CUBICACION	2DA. CUBICACION	3RA. CUBICACION	0.00%



**PRESUPUESTO GENERALES 2020-2024**  
**NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2021-0001**

01	COLOCACION DE 85 CAMIONES DE 18 M3 DE ASFALTO	EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE	ING. ANDY YERSON RODRIGUEZ PAYANO	9,730,636.80	1,946,127.36	5,064,979.71	<b>927,955.55</b> <b>07/12/2021</b>	0.00	75.00%
02	SERVICIOS DE COLOCACION DE 68 CAMIONES DE 18 M3 DE ASFALTO	EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE	CONSTRUCTORA ARQUIVIAL, S.R.L.	7,770,280.07	1,554,056.01	2,972,758.26	0.00	0.00	48% EN EJECUCION
03	COLOCACION DE 21 CAMIONES DE 18 M3 DE ASFALTO	EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE	ING. YSAIAS CABRERA HERANDEZ	1,960,430.98	392,086.20	1,563,543.23	0.00	0.00	TERMINADA

<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>19,461,347.85</b>
<b>TOTAL CUBICADO</b>	<b>10,529,236.75</b>
<b>TOTAL CUBICADO A PAGAR</b>	<b>927,955.55</b>



PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	936,162.25	1RA. CUBICACION	2DA. CUBICACION	3RA. CUBICACION	EN EJECUCION
<b>PRESUPUESTO GENERALES 2020-2024 NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2020-0002</b>									
2468	PARA EL REMOZAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO 26 DE ENERO,	LOS GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE	SUCCESSU INVESTMENT GROUP, SRL	1,115,381.25	223,076.25	299,846.96	<b>344,682.42 09/02/2022</b>	0.00	78.00%
2469	PARA EL REMOZAMIENTO DISPENSARIO MEDICO DUQUESA	DUQUESA, VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	SUCCESSU INVESTMENT GROUP, SRL	1,541,278.01	308,255.60	401,173.85	<b>624,503.29 09/02/2022</b>	0.00	87.00%
2470	REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN RAMON	SECTOR LOS CASABES, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	SUCCESSU INVESTMENT GROUP, SRL	1,016,055.35	203,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00%
2471	PARA EL REMOZAMIENTO DISPENSARIO MEDICO LA MALVINA	VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	SUCCESSU INVESTMENT GROUP, SRL	1,078,762.47	215,752.49	432,926.67	<b>278,747.81 09/02/2022</b>	0.00	86.00%
2472	PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL, EL POLVORIN,	SECTOR EL POLVORIN, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	SUCCESSU INVESTMENT GROUP, SRL	814,104.32	162,820.86	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>TOTAL PRESUPUESTADO</b>	<b>5,565,581.40</b>
<b>TOTAL CUBICADO</b>	<b>2,351,881.00</b>
<b>TOTAL CUBICADO A PAGAR</b>	<b>1,247,933.52</b>



## OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A CUNCLUIR SEGÚN ACUERDO CON LA COMISION DE SEGUIMIENTO

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	1RA. CUBICACION	2DA. CUBICACION	3RA. CUBICACION	% CUBICADO
2402	CONSTRUCCION DE TANQUE DE HORMIGON PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	EN EL SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	FEINGE, SRL.	2,325,458.45	465,091.69	<b>383,510.18</b> <b>12/11/2021</b>	0.00	0.00	20.00%
2314	PARA LA CONSTRUCCION DE PEATONES	EN EL SECTOR URB. MAXIMO GOMEZ, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. BELKIS REGINA RAMIREZ NAUT	1,928,138.86	385,627.77	1,069,719.52	<b>328,816.07</b> <b>16/09/2021</b>	0.00	TERMINADA





**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**  
**( OBRAS CONTRATADA EN LA GESTION 2016-2020)**

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	1RA. CUBICACION	2DA. CUBICACION	3RA. CUBICACION	ESTADO DE LAS OBRAS
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>									
<b>NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2020-0001</b>									
2455	PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR VILLA EMILIA	SECTOR NUEVO RENACER, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE..	LEONARDO ISIDRO AMADOR TAPIA	1,324,194.46	264,838.89	1, 059,236.90 07/08/2020	0.00	0.00	TERMINADA
2456	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y POZO FILTRANTE E IMPRIMACION	EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. MICHAEL TAVAREZ	2,652,006.30	530,401.26	1,363,505.23 30/10/2020	735,168.58 18/03/2021	0.00	TERMINADA
2457	PARA LA CONSTRUCCION UNA CANCHA DE BASKEBALL	EN LA URBANIZACION EL PASO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. JOAQUINA MONTILLA	2,643,275.35	528,655.07	2,113,662.58 03/11/2020	0.00	0.00	TERMINADA
2458	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LAS CALLES EN EL BARRIO BATEY DE YAGUA, SECTOR SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING JOSE MIGUEL SELMO BRAZOBAN	2,654,406.08	530,881.22	966,519.16 13/08/2020	<b>932,345.18</b> <b>01/12/2020</b>	<b>224,463.07</b> <b>24/02/2021</b>	TERMINADA
2459	PARA LA RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKEBALL	EN EL PROYECTO HABITACIONAL MIRADOR NORTE, SECTOR LA TRES IGLESIA, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.	EQUILATEROS	2,710,507.26	542,101.45	520,638.20 11/08/2020	594,435.24 01/12/2020	<b>-34,423.98</b>	53% ENVIADO A LA DIRECCION JURIDICA PARA RESINCION DE CONTRATO

2460	REPARACION DE LA IGLESIA	EN EL BARRIO EL PROGRESO, SECTOR LOS CASABES, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE.	DARLIN EMILIO JIMENEZ A.	1,933,680.31	386,736.06	0.00	0.00	0.00	READECUACION DE PRESUPUESTO
2461	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES	EN EL SECTOR VILLA RONDON, LA JAVILLA DE CRUZ GRANDE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	NATIVIDAD HERNANDEZ DE JESUS	2,581,772.41	516,354.48	679,905.91 10/08/2020	<b>800,223.03</b> <b>11/11/2020</b>	0.00	90% EN EJECUCION
2462	PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAS CALLES	EN EL BARRIO EL SOL, SECTOR SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	2,645,702.24	529,140.45	<b>2,114,498.05</b> <b>03/11/2020</b>	0.00	0.00	TERMINADA
2463	PARA LA COLOCACION DE TRANSFORMADORES E ILUMINACION DEL LAS CALLES	DEL SECTOR COLINA DEL OZAMA II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	HISTHER ANTONIO RODRIGUEZ	1,325,398.08	265,079.62	<b>1,059,030.49</b> <b>26/10/2020</b>	0.00	0.00	TERMINADA

OBRAS CON PROBLEMAS DE PRESUPUESTO	1
OBRAS EN EJECUCION	1
OBRAS TERMINADAS	6
OBRA CON RESINCION DE CONTRATO	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>20,470,942.49</b>
<b>TOTAL CUBICADO</b>	<b>13,163,631.61</b>



Desde Julio hasta Diciembre

DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR RESTANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO
CONTRATO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA TERMINAL CAS	M <sup>2</sup>	1	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	15/07/12	15/07/12	COMPLETADO
OTRAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA TERMINAL CAS	M <sup>2</sup>	1	13.500,00	13.500,00	27.000,00	0,00	15/07/12	15/07/12	COMPLETADO
TOTAL CONTRACTADO					27.000,00	0,00			

