



RELACION DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA	FUENTE	MONTO	AVANCE	1RA CUB	2DA CUB	3RA CUB	ESTADO DE LA OBRA
ASDN-CCC-CP-2025-0003									
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	SECTOR VILLA BLANCA 2DA	ELVIA JOSELINE CASTRO BATISTA	20	4,501,179.86	900,235.97	0.00	0.00	0.00	20% EN EJECUCION
SANEAMIENTO DE CAÑADA	SECTOR EL HOYO, EL MILLONCITO 2DO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	ARQ. ISIDRA ADAMES	20	4,450,762.92	89,015.26	2,538,916.38	0.00	0.00	69% EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	SECTOR VILLA CARMELA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ARQ. ISIDRA ADAMES	20	4,213,564.30	842,712.86	1,339,117.11	0.00	0.00	40% EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR EL ALMENDRO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. MARINO CONSE	20	4,155,217.31	831,043.46	1,711,431.22	0.00	0.00	51% DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EL PROYECTO , VILLA MELLA, ISABELLA GUARICANOS	ING. MARINO CONSE	20	4,532,669.46	906,533.89	0.00	0.00	0.00	0.00%

MONTO CONTRATADO	21,853,393.85
AVANCE	4,370,678.77
MONTO CUBICADO	5,589,464.71

AGRIM. ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





OBRAS DE SORTEO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024

NO. DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001

PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA	FUENTE	MONTO	AVANCE	1RA CUB	2DA CUB	3RA CUB	ESTADO DE LA OBRA
SABANA PERDIDA SUR										
1	CONSTRUCCION DE DOS POZOS FILTRANTES	SECTOR RESTAURACION, SABANA PERDIDA	ING. SEGUNDA HEREDIA	20	4,583,333.33	916,666.67	983,862.96	984,545.67	1,698,098.31	TERMINADA
SABANA PERDIDA NORTE										
2	RESCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA	ING. CARLOS MANUEL MARTINEZ	20	4,583,333.33	916,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00%
9	ARREGLO DE PEATONES	EN EL SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA	ARQ. ISIDRA ADAMES	20	989,273.77	197,854.75	791,391.89	0.00	0.00	TERMINADA
PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA	FUENTE	MONTO	AVANCE	1RA CUB	2DA CUB	3RA CUB	ESTADO DE LA OBRA
VILLA MELLA NORTE										
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR ANACAONA, VILLA MELLA	ING. NICOLAS GARCIA CUESTA	20	4,250,000.00	850,000.00	1,236,999.45	1,344,793.89	796,916.33	TERMINADA
VILLA MELLA SUR										
4	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR VILLA LORENZO, VILLA MELLA	ING. ANA ELVIRA JAIME DEL CASTILLO	20	4,583,333.33	916,666.67	946,200.12	2,720,400.80	0.00	TERMINADA

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





GUARICANOS										
5	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR EL CHEMBU, ALTOS DEL PARQUE, PONCE GUARICANO	ING. YORDANA GARCIA PIÑA	20	4,583,333.33	916,666.67	1,302,313.21	2,364,215.07	0.00	TERMINADA
ZONA RURAL										
6	TERMINACION CENTRO COMUNAL	HIGUERO, LOS MAMEYES	ING. JACINTA HEREDIA	20	4,000,000.00	800,000.00	649,727.17	907,273.12	1,629,250.18	TERMINADA

MONTO CONTRATADO	27,572,607.09
AVANCE	5,514,521.42
MONTO CUBICADO	18,355,988.20

AGRIM. ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS





OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROCESO NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005								
PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	1RA CUB.	2DA CUB.	ESTADO DE LA OBRA
LOTE 1								
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALLES MOISES, RESPALDO MOISES, RESPALDO SALOMON Y ABRAHAM, SECTOR LA JAVILLA, VILLA MELLA	ING. MOISES ORTIZ BATISTA	4,355,312.06	871,062.41	3,484,200.92	0.00	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR ANTENAS DE CACHON, ENTRADA DEL CACHON, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.		4,361,346.39	872,269.28	960,341.66	2,511,342.59	TERMINADA
LOTE 2								
	ARREGLO DE PEATONES	SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	EDIFICACIONES, OBRAS Y SERVICIOS ANGOMAS, SRL.	4,216,877.64	843,375.53	3,194,780.18	178,349.51	TERMINADA
LOTE 3								
	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS DE DOS HABITACIONES (6.5X7.5M2)	CERROS DEL PARQUE, PONCE GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE	EMPRESA ESPAILLAT-VALDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL	4,339,490.23	867,898.05	1,110,805.44	EN PROCESO DE CUBICACION	70% EN EJECUCION
LOTE 4								
	ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	SECTOR PARAISO, LICEY, ZONA RURAL, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE SRL	3,808,101.25	761,620.25	1,538,714.11	1,533,823.25	TERMINADA

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana · Tel.: 809.331.7171 · info@asdn.gob.do



LOTE 5								
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR MATA LOS INDIOS, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	HS HORIZONS SERVICE SRL	4,250,000.00	850,000.00	1,555,722.30	0.00	90% EN EJECUCION

MONTO CONTRATADO	25,331,127.57
AVANCE	5,066,225.51
MONTO CUBICADO	16,068,079.96

AGRIM. ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do

