

**AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE**

**EJECUCIÓN
TRIMESTRAL DE OBRAS
ABRIL-JUNIO 2025**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 710316

Códigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 18 = 15 + 14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8		
			Proyecto 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,195,671.80	18,195,671.80	1,725,229.18	4,801,087.72	6,526,316.90	0.00	6,526,316.90	11,669,354.90		
			REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA CEDES, (TESORERIA, JURIDICA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
01	0051		REMODELACION DEL DESPACHO DE LA ALCALDESA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,338.47	1,612,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,338.47		
01	0052		REMODELACION DEL DESPACHO DE LA ALCALDESA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,338.47	1,612,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,338.47		
			Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	31,301,192.90	127,778,221.90	0.00	5,841,488.57	5,841,488.57	0.00	5,841,488.57	121,936,733.33		
			CONSTRUCCION PASEO PEATONAL B6, C1 Y ADYACENTE C2, LOTES Y SERVICIOS	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00		
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL Y PASEO PEATONAL	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,556,914.96	2,556,914.96	0.00	2,556,914.96	443,085.04		
11	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR	0		4,681,000.00	0.00	0.00	0.00	4,681,000.00	0.00	4,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,000.00		
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MONTE REY 11,11	0		5,124,147.00	0.00	0.00	0.00	5,124,147.00	0.00	5,124,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,147.00		
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVA JERUSALEN	0		5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00		
11	0055		CONSTRUCCION DE ENCACHE Y ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE EL MANANTIAL, CHIRRI, EN EL SECTOR EL HORNO	0		4,509,107.00	0.00	0.00	0.00	4,509,107.00	0.00	4,509,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,107.00		
11	0056		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR ARROYO CONSTANZA	0		5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	5,687,000.00	0.00	5,687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,000.00		
11	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LA BIBLIA	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00		
11	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SIERRA PRETA	0		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00		
11	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADERNES EN EL SECTOR DE CELTA	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00		
11	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LAS MARGARITAS, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GABR	0		5,098,909.00	0.00	0.00	0.00	5,098,909.00	0.00	5,098,909.00	0.00	46,433.17	46,433.17	0.00	46,433.17	5,052,475.83		
11	0062		CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA URBANIZACION MAXIMO GOMEZ	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
11	0063		CONSTRUCCION DE PEATON EN EL SECTOR CASA VIEJA	0		3,452,579.00	0.00	0.00	0.00	3,452,579.00	0.00	3,452,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,579.00		
11	0065		CONSTRUCCION DE PASEOS PEATONALES, CALLEJON RESPALDO COLON, DOÑA HERNA, CALLEJON 1 Y 2 EN EL	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	0066		RECONSTRUCCION DE BADERNES, EN PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		5,563,287.00	0.00	0.00	0.00	5,563,287.00	0.00	5,563,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563,287.00		
11	0068		SOLUCION PUNTO CRITICO, CALLE PRINCIPAL, ESQ. PENETRACION PROXIMO AL PASEO DE BADERNES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,091.23	5,138,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,091.23		
11	0069		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADERNES EN LA CALLE SALOME UREÑA, ESQ. SALOME UREÑA, ESQ. DE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,594.79	1,121,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,594.79		
11	0070		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADERNES SECTOR LIBERTAD Y EL PROGRESO, SABANA PERDIDA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	0071		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL SAN RAFAEL GABRIELA VILLA MELLA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,618.14	4,160,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,618.14		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 710316

Códigos	Prog	Obra	SNIP	Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
	11	0054		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, CONTENES Y BADERNES - RESIDENCIAL LOS PINOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0055		CONTINUACION ARREGLO DE PEATONES - BARRIO NUEVO (VILLA DAVID BONILLA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proyecto 10			3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	3,052,779.00	0.00	3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0051		REACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA, GUARICAMO ZONA RURAL	0		3,052,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0051		CONSTRUCCION DE IGLESIA SECTOR EL CAQUE LOS PLATANITO V.M	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0052		CONSTRUCCION DE CAPILLA EN SIERRA PRIETA ZONA RURAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,502.38	1,870,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0053		PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL NUEVA VISION CRISTIANA CEDROS DEL LU	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,502.38	1,870,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proyecto 23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959,129.20	8,959,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0051		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE JACOBO M.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,222.08	1,937,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0052		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE SABANA LOS MINA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,594.74	2,321,594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0053		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE DE LA CHARLE DE GALLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,277.88	4,057,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0054		ILUMINACION DEL PLEY EL MANEY VILLA MELLA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,034.50	643,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0055		ELECTRIFICACION - EL PROGRESO II	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	31,301,192.90	127,778,221.90	0.00	5,841,488.57	5,841,488.57	0.00	5,841,488.57	0.00
	12	0051		CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0052		ZDA ETAPA DE EMBELECCIMIENTO HNA MIRAPAL DESDE NUEVA VISTA TBA. HASTA LA ENTRADA DEL PRIMAVERAL	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proyecto 02			24,897,029.00	0.00	0.00	0.00	24,897,029.00	-1,417,686.48	23,479,342.52	0.00	990,235.97	990,235.97	0.00	990,235.97	0.00
	12	0051		EMBELECCIMIENTO LA ISLETA CENTRAL DE BUENA VISTA 11	0		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proyecto 03			39,488,627.40	0.00	0.00	0.00	39,488,627.40	17,231,277.64	56,719,899.64	1,37,498.32	2,027,878.82	2,027,878.82	0.00	2,027,878.82	0.00
	12	0051		CONSTRUCCION EL PARQUE EL CHICHARRON Y PASO PEATONAL	0		7,353,013.00	0.00	0.00	0.00	7,353,013.00	0.00	353,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0052		CONSTRUCCION EL PARQUE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725,977.64	11,725,977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7101316

Códigos		Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago
Progr	Obra SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
12	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE - REMANSO CASA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Proyecto 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,195,671.80	18,195,671.80	1,725,229.18	4,801,087.72	6,526,316.90	0.00	6,526,316.90	11,669,354.90	
		REMOZAMIENTOS DE PARQUES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
12	0051	Proyecto 01			96,477,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,477,029.00	31,301,192.90	127,778,221.90	0.00	5,841,488.57	5,841,488.57	0.00	5,841,488.57	121,936,733.33	
		CONSTRUCCION DE CANCHA DEL SECTOR MIRAFLORES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
15	0051	CONSTRUCCION DE CANCHA Y VEREDA PERIMETRAL EN EL SECTOR DE SAN FELIPE SECTOR PUNTA VILLA MIELLA.	0		6,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591,000.00	0.00	6,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591,000.00	
15	0052	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL SECTOR BUENA VISTA PRIMERA Y RECONSTRUCCION E INSTALACION DE CANCHA EN LOS JARDINES DE BUENA VISTA 1RA	0		8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,000.00	0.00	8,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270,000.00	
15	0053	Proyecto 02			24,897,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,897,029.00	-1,417,686.48	23,479,342.52	0.00	900,235.97	900,235.97	0.00	900,235.97	22,579,106.55	
		DEMOLICION Y CONSTRUCCION PLEY ROJAS ALUO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,686.84	1,054,686.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,686.84	
15	0055	RECONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL Y REMOZAMIENTO DE CANCHA Y CLUB EN EL SECTOR MESPRE	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
15	0051	REMOZAMIENTO DEL PLEY MAGALLENES VILLA MIELLA	0		1,397,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,029.00	0.00	1,397,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,029.00	
15	0052	REMOZAMIENTOS DE CANCHA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,001,019.81	998,980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,980.19	
15	0053	Proyecto 03			39,488,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,488,622.00	17,231,277.64	56,719,899.64	1,187,498.32	2,027,878.82	3,215,377.14	0.00	3,215,377.14	53,504,522.50	
		EMBELLECIMIENTO ENTRADA BUENA VISTA 1 Y RECONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO.	0		5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
15	0051	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN BUENA VISTA 1RA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
15	0052	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA CARMELA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00	1,255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
15	0054	REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA MORADA	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0055	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - VIENTURA - NUEVO ORIENTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0056	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - LA C. JADA DE PONCE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	0051	CONSTRUCCION DE MIRAFLORES	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
17	0052	CONSTRUCCION DE RESTAURADORES EN CALLE 9	0		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 710316

Códigos		Denominación	PM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago	
Prog	Obra SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
17	0054		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN EL SECTOR SARAH GABRIELA	0		2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
17	0055		SOLUCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE PENETRACION EN BUENA VISTA PRIMERA	0		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
17	0056		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CENTRO GUARICANO	0		2,527,499.00	0.00	0.00	0.00	2,527,499.00	0.00	2,527,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,499.00
17	0057		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y ENCACHE DE CAYADA EN ARROLLO MARTE Y ARROLLO TAPON EN EL SECTOR BARRI	0		4,355,939.00	0.00	0.00	0.00	4,355,939.00	0.00	4,355,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,939.00
17	0058		PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y FILTRANTES CON MAQUINA DE PERCUSION EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,187,498.32	0.00	1,187,498.32	0.00	1,187,498.32	4,812,501.68
17	0059		CONSTRUCCION DE COLECTORES Y FILTRANTES EN EL SECTOR LAS PALMERAS - IGLESIA PENITENCIAL ALFA Y OMBRA POZO Y SANEAMIENTO DE CANADA - LUIS MANUEL CARABALLO ARO	0		952,171.00	0.00	0.00	0.00	952,171.00	0.00	952,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,171.00
17	0060		Proyecto 04			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,195,671.80	18,195,671.80	1,725,229.18	4,801,087.72	6,526,316.90	0.00	6,526,316.90	11,669,354.90
17	0051		SANEAMIENTOS CAYADA EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,725,229.18	1,670,091.13	3,395,320.31	0.00	3,395,320.31	2,604,679.69
17	0052		SANEAMIENTO DE CANADA SECTOR EL HOYO MILLONCITO 2DO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	4,583,333.33	0.00	3,130,996.59	3,130,996.59	0.00	3,130,996.59	1,452,336.74
TOTAL GENERAL						173,915,459.00	0.00	0.00	0.00	173,915,459.00	75,380,434.29	249,295,893.29	2,912,727.50	13,570,691.08	16,483,418.58	0.00	16,483,418.58	232,812,474.71

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 JOSEFINA MEDINA S.
 Preparado por

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
 Revisado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 BETTY GERONIMO SANTANA
 Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)