



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Santo Domingo Norte
Abril 21, del 2025

Al : Licda. Betty Gerónimo Santana
Alcaldesa ASDN

Vía : Lic. Samuel A. Martínez Agramante.
Director de Presupuesto participativo del (ASDN).

Asunto : Remisión de Informe de Obras.

Cortésmente, y luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con el fin de remitirle la **RELACIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**, que se encuentran **TERMINAS Y EN PROCESO CON SUS PORCENNTAJES DE EJECUCION**, Hasta la fecha.

Anexo : Relación de obras.

Agradeciendo su atención,

Sin otro particular que tratar me despido,


AGRM. ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras.

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**

RNC 425000339

¡El Norte que **queremos!**

Gestión 2024-2025

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS



OBRAS TERMINADAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DESCRIPCION	COMPANIA Y/O CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO DE LA OBRA
PRESP. No. 73, ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES, SECTOR COLINAS DEL MARAÑON, UNION Y EL PROGRESO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2023-0003	CONSTRUCCIONES KIASSEL, SRL	4,378,398.58	4,376,843.07	TERMINADA
PRESP. No. 09 PARA EL ARREGLO DE PEATONES, EN EL SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ARQ. ISIDRA ADAMES	989,273.77	989,246.64	TERMINADA
PRESP. No. 05, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL CHEMBU, ALTOS DEL PARQUE, PONCE GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ING. YORDANA GARCIA PIÑA	4,583,333.33	4,583,194.95	TERMINADA
PRESP. No. 04, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA LORENZO, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ING. ANA ELVIRA JAIME DEL CASTILLO	4,583,333.33	4,583,267.59	TERMINADA
PRESP. No. 03 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR ANACAONA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ING. NICOLAS GARCIA CUESTA	4,250,000.00	4,228,682.77	TERMINADA
PRESP. No. 06 PARA LA TERMINACION CENTRO COMUNAL, HIGUERO, LOS MAMEYES, ZONA RURAL SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ING. JACINTA HEREDIA	4,000,000.00	3,981,521.76	TERMINADA
PRESP. No. 01, PARA LA SOLUCIÓN DE DRENAJE - SISTEMA DE ALCANTARILLADO Ø24" HORMIGON Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, C/ GREGORIO LUPERÓN, BA. RESTAURACIÓN, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE, NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ING. SEGUNDA HEREDIA	4,583,333.33	4,583,173.60	TERMINADA

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel: 809 331.7171 • info@asdn.gob.do





Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**

RNC 425000339

¡El Norte que **queremos!**

Gestión | 2024 - 2028

PRESP. No. 21 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLES MOISES, RESPALDO MOISES, RESPALDO SALOMON Y ABRAHAM, SECTOR LA JAVILLA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005	ING. MOISES ORTIZ BATISTA	4,355,312.06	4,355,263.33	TERMINADA
PRESP. No. 23, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES, SECTOR PARAISO, LICEY, ZONA RURAL, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005	CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE SRL	3,840,934.87	3,840,724.34	TERMINADA

OBRAS EN EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DESCRIPCION	COMPANIA Y/O CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO DE LA OBRA
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-SO-2024-0001	ING. CARLOS MANUEL MARTINEZ	4,583,333.33	0.00	NO INICIADA
PRESP. No. 20, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR ANTENAS DE CACHON, ENTRADA DEL CACHON, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005	ING. MOISES ORTIZ BATISTA	4,361,346.39	1,134,795.52	70% EN EJECUCION
PRESP. No. 22, PARA EL ARREGLO DE PEATONES, SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE. NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005	EDIFICACIONES, OBRAS Y SERVICIOS ANGOMAS, SRL.	4,216,877.64	0.00	30% EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS DE DOS HABITACIONES (6,5X7,5M2), CERROS DEL PARQUE, PONCE GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE, NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005	EMPRESA ESPAILLAT-VALDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL	4,339,490.23	0.00	35% EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MATA LOS INDIOS, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, NUMERO DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005	HS HORIZONS SERVICE SRL	4,250,000.00	1,980,722.30	82% EN EJECUCION

Ave. Hermanos

AGRI M. ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

