



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Santo Domingo Norte
Octubre 14, del 2025

Al : Licda. Betty Gerónimo Santana
Alcaldesa ASDN

Vía : Lic. Samuel A. Martínez Agramante.
Director de Presupuesto participativo del (ASDN).

Asunto : Remisión de Porcentaje y Estado de Obras del PPM, del año 2025.

Cortésmente, y luego de un cordial saludo, me dirijo a usted con el fin de remitirle la respuesta a su solicitud, Sobre el **ESTADO Y PORCENTAJE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**, del año 2025.

Anexo : Relación de obras.

Agradeciendo su atención,
Sin otro particular que tratar me despido,



AGRM. ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Director General de Supervisión
Y Fiscalización de Obras.





DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y
FISCALIZACION DE OBRAS

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROCESO
NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005

NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2024-0005								
PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑIA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	1RA CUB.	2DA CUB.	ESTADO DE LA OBRA
LOTE 1								
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALLES MOISES, RESPALDO MOISES, RESPALDO SALOMON Y ABRAHAM, SECTOR LA JAVILLA, VILLA MELLA	ING. MOISES ORTIZ BATISTA	4,355,312.06	871,062.41	3,484,200.92	0.00	TERMINADA
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR ANTENAS DE CACHON, ENTRADA DEL CACHON, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.		4,361,346.39	872,269.28	960,341.66	2,511,342.59	TERMINADA
LOTE 2								
	ARREGLO DE PEATONES	SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.	EDIFICACIONES, OBRAS Y SERVICIOS ANGOMAS, SRL.	4,216,877.64	843,375.53	3,194,780.18	178,349.51	TERMINADA
LOTE 3								
	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS DE DOS HABITACIONES (6.5X7.5M2)	CERROS DEL PARQUE, PONCE GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE	EMPRESA ESPAILLAT-VALDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS SRL	4,339,490.23	867,898.05	1,110,805.44	192,849.99	65% EN EJECUCION

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

CONTABILIDAD

192,849.99



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y
FISCALIZACION DE OBRAS

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2025-0003									
PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO	AVANCE	1RA CUBICACION	2DA CUBICACION	3RA CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
26	ACCONDICIONAMIENTO DE CALLES	VILLA BLANCA 2DO, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ING. ELVIA CASTRO BATISTA	4,501,179.86	900,235.97	3,600,925.34	0.00	0.00	TERMINADA
27	SANEAMIENTO DE CAÑADA	SECTOR EL HOYO DEL MILLONCITO 2, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE	ARQ. ISIDRA ADAMES BELTRAN	4,450,762.98	890,152.60	2,538,916.38	1,021,675.47	0.00	TERMINADA
28	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	SECTOR VILLA CARMELA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE		4,213,565.10	842,713.02	1,339,117.11	1,495,368.00	529,013.02	TERMINADA
29	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EN LA CALLE DANIEL LINA, SECTOR EL ALMENDRO, SAN FELIPE, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. MARINO ROMERO CONSE	4,155,217.31	831,043.46	1,711,431.22	1,612,718.33	0.00	TERMINADA
30	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR VILLA ISABELA, SANTO DOMINGO NORTE.		4,532,669.46	906,533.89	1,419,245.67	2,307,894.26	0.00	TERMINADA

MONTO CONTRATADO	21,853,394.71
AVANCE	4,370,678.94
MONTO CUBICADO	17,576,304.80

AGRIM. ~~ANTONIO MARTINEZ~~ **HERNANDEZ**
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO. DE PROCESO ASDN-CCC-CP-2025-0012							
PRESP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	CONTRATISTA Y/O COMPAÑÍA	MONTO	AVANCE	1RA CUBICACION	ESTADO DE LA OBRA
51	CONSTRUCCION DE CONTEN, BADENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLE,	CALLE PRINCIPAL, RESIDENCIAL LOS PINOS, SECTOR URBANIZACION LOS PINOS, VILLA MELLA NORTE, SANTO DOMINGO NORTE.	ING. JOAQUINA MONTILLA	4,216,193.19	843,238.64	0.00	85.00%
52	CONSTRUCCION DE CONTENES,	CALLE PRINCIPAL EN CEUTA, CONCLUYENDO EL RECORRIDO EN DIFERENTES PUNTOS DEL SECTOR, VILLA MELLA SUR, SANTO DOMINGO NORTE.		4,191,041.84	838,208.37	0.00	EN EJECUCION
54	CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES	EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR "EL MAJAGUAL", SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE		3,308,581.62	661,716.32	0.00	90% EN EJECUCION
60	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO	URBANIZACION LAS DAMAS, SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE		3,787,717.54	757,543.51	0.00	75% EN EJECUCION
59	CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y PEATON,	LOS RESTAURADORES DETRAS DEL CLUB DE AJEDREZ, EN LOS MULTIS NUEVO EN LA AVENIDA SANCHEZ, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE		3,435,269.28	687,053.86	0.00	90% EN EJECUCION
56	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES,	DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOS PALMARES DEL LICEY, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE		4,467,344.19	893,468.84	0.00	EN EJECUCION





Alcaldía
Santo Domingo
Norte

RNC 425000339

¡El Norte que queremos!
Gestión | 2024 - 2028

		LOTE 2				
49	Construcción de contenes	del sector mata gorda arriba, zona rural	3,987,011.94	797,402.39	3,034,118.08	96% EN EJECUCION
50	Construcción del centro comunal	en vietnam, nuevo oriente, villa mella.	3,983,761.71	796,752.34	1,031,219.77	23% EN EJECUCION
53	Construcción de aceras, contenes, alcantarilla y peatones	en la calle 3, KM 10 barrio nuevo, villa mella.	3,920,480.79	784,096.16	758,680.83	33% EN EJECUCION
55	Construcción de peatones	barrio nuevo, sabana perdida (continuación de arreglo).	4,412,924.96	882,584.99	1,010,851.44	29% EN EJECUCION
57	Construcción de pozos y saneamiento de cañada en	la calle Alfredo Pérez Vargas, y cañada Alfredo Pérez Vargas, sector Luis Manuel Caraballo III, sabana perdida	4,339,660.71	867,932.14	0.00	40% EN EJECUCION
58	Construcción de centro comunal	la cañada de Ponce guaricano.	4,340,892.65	868,178.53	OBRAS NO INICIADA POR PROBLEMAS DE TERRENO	

MONTO CONTRATADO	48,390,880.42
AVANCE	9,678,176.08
MONTO CUBICADO	5,834,870.12

AGRIM. ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Díaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asd.n.gob.do

LOTE 4					
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES	SECTOR PARAISO, LICEY, ZONA RURAL, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	CONSTRUCTORA MARTE & ALMONTE SRL	3,808,101.25	761,620.25	1,538,714.11
LOTE 5					
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	SECTOR MATA LOS INDIOS, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	HS HORIZONS SERVICE SRL	4,250,000.00	850,000.00	1,555,722.30
				1,703,484.63	TERMINADA

MONTO CONTRATADO	25,331,127.57
AVANCE	5,066,225.51
MONTO CUBICADO	18,964,414.58

AGRM. ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

