

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7|0|3|6**


Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 04			24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	15,686,606.35	39,686,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,686,606.35
01	0051		REMODELACION DE LAS OFICINA DE LA SEDE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,606.35	686,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,606.35
01	0052		REMODELACION EDIFICIO ESTACION DE LOS BOMBEROS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			Proyecto 01			37,014,308.00	0.00	0.00	0.00	37,014,308.00	341,755.09	37,356,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,356,063.09
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE ISLETA CENTRAL BUENA VISTA II, PRIMERA ETAPA, VILLA MELLA SUR	0		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
11	0052		CONSTRUCCION CAMINODROMO EN LA URBANIZACION MAXIMO GOMEZ, VILLA MELLA SUR	0		5,098,909.00	0.00	0.00	0.00	5,098,909.00	0.00	5,098,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098,909.00
11	0053		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DEL PEATON JOSE FRANCISCO BRAZOBAN, VILLA MELLA SUR	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
11	0054		SOLUCION PUNTO CRITICO CARRETERA PRINCIPAL DE LOS CERROS, FRENTE A LA OLA ESCUELA AVE MARIA, SABANA	0		3,715,399.00	0.00	0.00	0.00	3,715,399.00	0.00	3,715,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715,399.00
11	0055		CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			Proyecto 02			42,600,000.00	0.00	0.00	0.00	42,600,000.00	2,500,000.00	45,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100,000.00
11	0051		REMOZAMIENTO DE ISLETA HERMANAS MIRABAL DESDE LA ENTRADA DEL EDEN HASTA LA ROTONDA E ILUMINACION DE	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11	0052		RECONSTRUCCION DE LA ISLETA AV. SANCHEZ, GUARICANO	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		BACHEO EN ASFALTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
11	0054		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS	0		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
11	0055		RECONSTRUCCION DE ACERAS Y ESTACIONAMIENTO ENTRADA DE BUENA VISTA 1RA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
			Proyecto 01			37,014,308.00	0.00	0.00	0.00	37,014,308.00	341,755.09	37,356,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,356,063.09
12	0051		CONSTRUCCION DE JARDINERIA Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN DIFERENTES PUNTOS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 04			24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	15,686,606.35	39,686,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,686,606.35
12	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIOS	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
			Proyecto 05			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0051		ILUMINACION DE LA AVENIDA SANCHEZ, GUARICANO	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0052		ILUMINACION EMMA BALAGUER, GUARICANO	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7|0|3|6**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			37,014,308.00	0.00	0.00	0.00	37,014,308.00	341,755.09	37,356,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,356,063.09
15	0051		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEL CLUB NATHALIO JIMENEZ EN EL SECTOR MIRAFLORES, SABANA PERDIDA NORTE	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
15	0052		CONSTRUCCION DE CANCHA Y VERJA PERIMETRAL EN EL SECTOR DE SAN FELIPE, PUNTA VILLA MELLA NORTE	0		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
15	0053		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL - CASA VIEJA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,755.09	341,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,755.09
			Proyecto 02			42,600,000.00	0.00	0.00	0.00	42,600,000.00	2,500,000.00	45,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100,000.00
15	0051		RECONSTRUCCION DE CANCHA LOS PALMARES, SABANA PERDIDA SUR	0		2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
15	0052		REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
			Proyecto 03			6,479,670.00	0.00	0.00	0.00	6,479,670.00	1,813,393.65	8,293,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293,063.65
15	0051		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LA CAÑADA DE PONCE-LOS GUARICANOS VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340,892.65	4,340,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340,892.65
17	0051		CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDO E IMBORNALES	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
17	0052		CONSTRUCCION DE COLECTOR Y FILTRANTE EN LA URB. LAS PALMERAS (IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y OMEGA), GUA	0		952,171.00	0.00	0.00	0.00	952,171.00	0.00	952,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,171.00
17	0053		CONTRUCCION DE ALCANTARILLA PROXIMO A LA CANCHA DEL CENTRO, GUARICANO	0		2,527,499.00	0.00	0.00	0.00	2,527,499.00	-2,527,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 04			24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	15,686,606.35	39,686,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,686,606.35
17	0051		SANEAMIENTO DE CUNETAS, ALCANTARILLAS, FILTRANTES, DESAGUES Y CHAPEO, EN DISTINTOS PUNTOS	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
17	0052		SANEAMIENTO DE COLECTORES E IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
17	0053		SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN DISTINTOS PUNTOS	0		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
TOTAL GENERAL						115,093,978.00	0.00	0.00	0.00	115,093,978.00	15,341,785.09	130,435,733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,435,733.09


JOSEFINA MEDINA S.
 Preparado por


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
 Revisado por


BETTY GERONIMO SANTANA
 Aprobado por