

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021
(RD\$ 58,352,732.79)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación de Viviendas	SECTOR BARRIO NUEVO SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	2,799,864.74	615,505.34			22.00%		
2. Construcción de un salón para una Escuela Laboral	SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	2,799,763.41	0.00					EN EJECUCION
3. Construcción de Contenes	SECTOR MAJAGUAL SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	2,797,739.87	629,501.34			23.00%		
4. Construcción de aceras, contenes y Acondicionamiento	SECTOR VILLA POMPA (1) SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	2,799,878.82	0.00					EN EJECUCION
5. Colocación de transformadores e iluminación	SECTOR COLINA DEL OZAMA (1) SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,399,674.64	0.00					EN EJECUCION
6. Construcción de aceras y contenes	SECTOR LA NUEVA ESPERANZA MONTEREY (2) SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,399,678.82	571,977.90			41.00%		
7. Acondicionamiento del club enriqueillo	SECTOR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, ENRIQUILLO	1,399,436.31	0.00				X	READECUACIODE PRESUPUESTO

	(1), SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE							
8. Construcción de aceras y contenes	SECTOR VILLA LEMUA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,399,687.89	430,494.75			31.00%		
9. Construcción y encachado de peatones	SECTOR UNION Y PROGRESO ACAPULCO SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,399,885.75	0.00					EN EJECUCION
10. Construcción de contenes	SECTOR ISRAEL DEL CACHON SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,399,367.02	440,913.68			31.00%		
11. Construcción de un parque recreativo	SECTOR ALFREDO FLORENTINO CACERES LOS PALMARES SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,398,697.75	0.00					EN EJECUCION
12. Acondicionamiento	SECTOR UNION ANTONINA, CARRETERA VIEJA SABANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE	1,372,082.08	0.00					EN EJECUCION
13. Construcción de aceras y contenes	SECTOR LA ESPERANZA, CRUZ GRANDE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	2,799,215.45	965,666.25			34.00%		
14. Acondicionamiento de las calles	LOS EMPRENDEDOR ES, CRUZ GRANDE, SECTOR LA JAVILLA DE	2,799,630.11	0.00					EN EJECUCION

	CRUZ GRANDE,VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE							
15. Construcción de aceras y contenes	SECTOR PARAISO DE VILLA LAURA VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	2,799,301.75	975,302.37			35.00%		
16. Construcción de aceras y contenes	SECTOR UNIDAD Y ACCION, SAN FELIPE VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	2,798,674.79	615,708.45			22.00%		
17. Colocación de transformadores e iluminación de las calles	SECTOR LAS FLORES,SAN FELIPE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	2,798,874.79	0.00					EN EJECUCION
18. Construcción de aceras y contenes	SECTOR PEÑA GOMEZ, SAN FELIPE, VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE	2,799,330.06	608,476.14			22.00%		
19. saneamiento de la cañada y colocación de alcantarilla	EN GUARICANO AFUERA, SECTOR LAS CINCO ESQUINA, SANTO DOMINGO NORTE	2,799,036.75	1,006,726.01			36.00%		
20. Construcción de aceras y contenes	EN EL SECTOR BRISAS DEL NORTE (2) GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE	2,099,301.75	609,436.20			29.00%		
21. Construcción de aceras y contenes	EN EL BARRIO NUEVO AMANECER,SECTOR PROFESOR JUAN BOSCH, GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE	2,099,706.78	675,116.02			32.00%		
22. Colocación de transformadores	EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA,	2,096,657.76	566,321.41			27.00%		

e iluminación de las calles	LOS CHARLECITOS GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE							
23. saneamiento de la cañada	EN EL SECTOR EL PROGRESO BARRIO NORTE, GUARICANO SANTO DOMINGO NORTE	2,099,630.06	0.00					EN EJECUCION
24. Construcción de una cancha de Basketbaal	EN EL SECTOR VILLA PROGRESO DEL NORTE, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE	1,999,640.02	0.00					INICIADA
25. Construcción de aceras y contenes	EN EL SECTOR LOS CASABE, LOS PINO, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE	1,998,974.79	919,528.40			46.00%		
26. construccion de mini acueducto	EN EL SECTOR AMOR DE DIOS, HIGUERO, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE	1,999,670.77	561,029.53			37.00%		
27. acondicionamiento de las calles	EN EL SECTOR MATA GORDA, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE	1,999,330.06	0.00				X	READECUACION DE PRESUPUESTO
TOTAL : 27 OBRAS		58,352,732.79	10,191.703.08					

Carlos Guzman
FIRMA AUTORIZADA

05/08/2021
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	25	92.59 %
Obras pendientes	02	7.41 %
TOTAL	27	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2021:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 58,352,732.79	10,191.703.08	48,161,029	18.8 %